

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO 2022																		
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	UNIDADE ORÇAMENTARIA - SECRETARIA DE VAC. OBRAS E URBANISMO	UNIDADE ORÇAMENTARIA - SECRETARIA DE VAC. OBRAS E URBANISMO	UNIDADE ORÇAMENTARIA - SECRETARIA DE VAC. OBRAS E URBANISMO	CONTRATO					VALOR PAGOS ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)	SITUAÇÃO	PORCENTAGEM DE EXECUÇÃO							
				Nº	CONTRATO	RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA INÍCIO				PRazo	VALOR CONTRATADO (R\$)					
CONVENIÊNTE		CONTRATADA		CONTRATADA		CONTRATADA		CONTRATADA		CONTRATADA								
Nº	CONVENIÊNTE	CONTRAPARTEIDA (R\$)	REPASSO (R\$)	CONTRAPARTEIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRazo	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO PARCIAL/PAJAMENTO	PRazo ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)	NATUREZA DESPESA	VALOR MÊDIO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGOS ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)	SITUAÇÃO	PORCENTAGEM DE EXECUÇÃO
TP 8022019	REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO ESTADO DR. PAULO VIANA DE QUEIROZ (LOTE B)	-	-	-	17.331.335/00-01-145	GM CONSTRUTORA E PRESTADORA	03/02/2019	22/11/2021	120 dias	R\$ 141.049,87	Concluída 08/07/2022	90 dias	R\$93.525,34		R\$ 204.875,21	204.875,21	concluída	100%
TP 8022021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REQUALIFICAÇÃO DO ACESSO A CENSADE NA RUA BRASÃO DE ARMAS Nº 100 - RECUPERAÇÃO DO TERREO DE ENTRADA A RUA BARÃO DE MOURA Nº 100 - RECUPERAÇÃO DA MESMA	FEM	300.000,00	230.630,35	08.871.887/00-01-38	CONSTRUTORA SANTA LENOR LTDA - EPP	05/02/2021	27/09/2022	90 dias	R\$ 230.630,35	-	300 dias	R\$ 79.057,41		R\$ 282.029,79		Em andamento	95%
TP 8017201 - SAÚDE	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA UNIDADE META DE SAÚDE BERENICE GOMES CORREA	-	-	-	21.581.529/00-1-27	A.D.S. CONSTRUTORA LTDA. ME	03/02/2021	13/09/2021	90 dias	R\$ 78.168,48	-	270 dias	R\$ 41.015,26		R\$ 219.210,74	R\$ 210.057,05	Em andamento	95%
TP 802201 - EDUCAÇÃO	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR DE BELO HORIZONTE	-	-	-	23.584.150/00-01-38	CLUBES E LOCAÇÕES BRELLE EPP	09/12/2021	30/12/2021	150 dias	R\$ 72.883,85	-	150 dias	R\$ 124.118,82		R\$ 997.982,57	R\$ 441.810,57	Em andamento	63%
TP 802201	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM UNIDADES DE UNIDADES RUAIS	-	-	-	21.581.529/00-1-27	A.D.S. CONSTRUTORA LTDA. ME	08/02/2021	22/11/2021	150 dias	R\$ 51.979,17	-				R\$ 321.879,17	R\$ 126.320,64	Em andamento	43%
TP 802201 - EDUCAÇÃO	MANUTENÇÃO PREVENIVA E REFORMA DE TODOS OS COMPARTIMENTOS E MÃO DE OBRA	-	-	-	08.871.887/00-01-38	CONSTRUTORA SANTA LENOR LTDA - EPP	17/11/2021	17/11/2021	12 meses	R\$ 404.750,00	-				R\$ 404.750,00	R\$ 325.477,57	concluída	80%
TP 802201	REQUALIFICAÇÃO DA POLÍCIA MUNICIPAL	-	-	-	21.581.529/00-1-27	A.D.S. CONSTRUTORA LTDA. ME	06/02/2022	25/02/2022	180 dias	R\$ 338.169,22	-	150 dias	R\$ 29.778,81		R\$ 388.038,03	R\$ 307.432,47	Em andamento	72%


 Maria Eduarda Barreto de Andrade
 Engenheira Secretária de Obras

Maria Eduarda Barreto de Andrade
 Engenheira Secretária de Obras

O sistema não se responsabiliza por erros de digitação e/ou de validação de dados.

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO 2022																				
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA / SERVIÇO OU ATIVIDADE	Nº	CONDOMÍNIO			CONTRATADO			CONTRATO			LIBERAMENTO			PERCENTAGEM DE EXECUÇÃO					
			Nº	CONCEDENTE	REPARTE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRazo	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA DE PARALELAÇÃO	PRazo / ATIVADO		VALOR ADIADO (R\$)	NATUREZA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)
TP 0002019	REPARTE E REQUALIFICAÇÃO DO ESTÁDIO DR. PAULO VIANA DE QUEIROZ (LOTE B)			GOV DO ESTADO	250.000,00	17.331.330/00	C&M CONSTRUTORA E PRESTADORA	0320219	23/10/2021	150 dias	RS14.249,27	Concluída 09/05/2022	30 dias	RS3.225,24	RS204.875,21	RS204.875,21	RS204.875,21	304.875,21	concluída	100%
TP 0002021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CRIAÇÃO DE PLANO DE CRIAÇÃO DE PLANO DE ENTREGA E AVALIAÇÃO DE ENTREGA A AVALIAÇÃO DE ENTREGA DE MANUTENÇÃO DA MANTENÇÃO DA MANTENÇÃO	FEM		GOV DO ESTADO	250.000,00	03.871.887/00	C&M CONSTRUTORA E PRESTADORA	0320221	27/05/2021	90 dias	RS229.330,25	-	300 dias	RS75.057,41	RS209.287,76	RS277.205,42	RS 14.204,37	RS 232.207,79	Em andamento	95%
TP 0002021	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SALUBRE				-	21.281.520/00	A.D.S. CONSTRUTORA LTDA - ME	0102021	13/09/2021	90 dias	RS179.195,48	-	270 dias	RS 4.1015,28	RS119.216,74	RS179.233,21	RS1.731,84	RS216.857,05	Em andamento	86%
TP 0002021	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA EDUCAÇÃO DE MULO FREIO				-	22.394.150/00	EMPRESAMENTOS E LOCAÇÕES BRELHA LTDA - ME	01102021	30/02/2021	150 dias	RS372.853,05	-	120 dias	RS 134.119,52	RS97.303,37	RS44.1519,57	RS 216.366,24	RS 441.619,37	Em andamento	63%
TP 0002021	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA EDUCAÇÃO DE MULO FREIO				-	21.691.830/00	A.D.S. CONSTRUTORA LTDA - ME	04102021	23/10/2021	150 dias	RS231.379,17	-	-	-	RS29.1279,17	RS70.650,29	RS40.879,35	RS130.339,64	Em andamento	43%
TP 0002021	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA EDUCAÇÃO DE MULO FREIO				-	03.871.887/00	C&M CONSTRUTORA E PRESTADORA	01102021	17/11/2021	12 meses	RS400.750,00	-	-	-	RS400.750,00	RS321.315,20	RS 3.382,37	RS 235.477,87	concluída	89%
TP 0002021	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA EDUCAÇÃO DE MULO FREIO				-	31.391.830/00	A.D.S. CONSTRUTORA LTDA - ME	0202022	25/02/2022	150 dias	RS 338.169,22	-	150 dias	RS 29.775,81	RS 368.836,03	RS 229.130,12	RS 38.293,35	RS 37.423,47	Em andamento	73%

[Assinatura]
Claudimir Manoel dos Santos,
Engenheiro Secretário de Obras,
Secretário de Obras

Maria Eduarda, Encarregada do Arquivo
Santos 15/10/2022
Engenheira Secretária de Obras

Este documento não tem validade jurídica sem assinatura eletrônica e data de emissão.