

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADOS NO EXERCÍCIO 2022

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADOS NO EXERCÍCIO 2022

UNIDADE SECRETARIA DE VILAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	UNIDADE ORÇAMENTARIA: SECRETARIA DE VILAÇÃO, OBRAS E	EXERCÍCIO: 2022	UNIDADE SECRETARIA DE VILAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	UNIDADE ORÇAMENTARIA: SECRETARIA DE VILAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	EXERCÍCIO: 2022													
					CONTRATADO	CONTRATADO	CONTRATO	ADITIVO	DESPESAS NO EXERCÍCIO	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)	SITUAÇÃO	PORCENTAGEM DE EXECUÇÃO					
MODALIDADE E/Nº LICITAÇÃO	CONCESSIONÁRIO	Nº CONCEDENTE	REBASE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CHUFCF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO/ PARCELAMENTO	PRAZO ADIADO (R\$)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)	SITUAÇÃO	PORCENTAGEM DE EXECUÇÃO
TP 00202018	REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO ESTABO DO PALÁCIO VIANA DE QUEIROZ (LOTE II)	-	-	-	17.231.335/0001-85	CAH CONSTRUTORA E PRESTADORA	0392018	22/11/2021	R\$ 141.068,87	09/05/2022	80 dias	R\$ 858.825,54	R\$ 204.875,21	R\$ 204.875,21	R\$ 204.875,21	204.875,21	Em andamento	100%
TP 00202021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECURSAMENTO DO ACESSO A TRAVESSIA, ONDE SERÁ DE RECURSAMENTO O TRONCO DE TRAVESSIA E A PASSARELA INCLUIDA DA MESMA	FEM	200.000,00	228.630,35	03.871.887/0001-50	CONSTRUTORA SANTA LEONOR LTDA - EPP	0502021	27/09/2022	R\$ 228.630,35	-	160 dias	R\$ 308.687,76	R\$ 42.104,73	R\$ 104.024,73	R\$ 104.024,73	204.875,21	Em andamento	34%
TP 0012021	MANUTENÇÃO E ASSESSORIA DA UNIDADE ESTABO DE SAÚDE EBENEZIO GOMES CORREIA	-	-	-	21.591.552/0001-27	A.D.S. CONSTRUTORA LTDA	0302021	15/09/2021	R\$ 178.195,48	-	160 dias	R\$ 29.544,61	R\$ 207.740,29	R\$ 13.417,35	R\$ 167.724,16	R\$ 167.724,16	Em andamento	61%
TP 00202021	APLICAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA DE MÊDIO FIBRE	-	-	-	22.594.155/0001-35	GIUBEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES BRELLO EPP	09112021	30/12/2021	R\$ 572.593,65	-	-	R\$ 572.593,65	R\$ 2.328,68	R\$ 154.274,18	R\$ 154.274,18	Em andamento	27%	
TP 00202021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PARA ELABORAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E MANUTENÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA DO POLÍCLINICA MUNICIPAL	-	-	-	21.691.552/0001-38	A.D.S. CONSTRUTORA SANTA LEONOR LTDA - EPP	0442021	22/11/2021	R\$ 281.979,17	-	-	R\$ 281.979,17	R\$ 331.345,37	R\$ 889.850,39	R\$ 889.850,39	Em andamento	25%	
TP 00202021	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E REFORMA DE TODOS OS EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA DO POLÍCLINICA MUNICIPAL	-	-	-	21.691.552/0001-27	A.D.S. CONSTRUTORA SANTA LEONOR LTDA - EPP	06252022	25/02/2022	R\$ 339.160,22	-	-	R\$ 339.160,22	R\$ 55.512,46	R\$ 64.460,64	R\$ 64.460,64	Em andamento	19%	

Maria Eduarda Bernardo de Andrade
Belgoia, 1819121828
Engenheira Secretária de Obras

Claudionor Manoel de Oliveira
Mat. 608-4
Secretário de Obras

Maria Eduarda B. de Andrade Barbosa
Engenheira Civil
CREA-PE 1819121828

Claudionor Manoel de Oliveira
Sec. de Obras e Urbanismo
Mat. 608-4